

2019年度扶贫项目一般绩效评价评分表

项目名称	2019庆安县平安镇、勤劳镇少数民族特色村寨建设 ” 资金		财政局主管科 （股）	农业股
市县主管部门	庆安县人民政府		项目实施单位	庆安县民族宗教事务局
年度资金预算数	267 （万元）		全年执行数	267.954万元 （其中0.954万元是2018年少数民族发展资金结余结转）
评价结果	得分	81		
	结论	大部分项目绩效指标均已完成设定值， 年度绩效目标完成良好。		

评价指标体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	充分	3	3
		立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	符合	3	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否	科学	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。	合理	3	2
过程	资金管理	资金到位率	项目资金是否及时足额到位。	足额到位	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	按计划执行	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	使用合规	3	2
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	健全	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	执行有效	3	2
产出	产出数量	实际完成率（项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率）	房屋维修面积	11489.23平方米	7	7
			铺设水泥路面面积	3360.07平方米	7	7
			贫困村新建路灯	28盏	7	7
			铺设人行道板荷兰砖面积	7984.96平方米	7	7
			购置钩机	1台	7	7
	产出质量	质量达标率	项目（工程）验收合格率	100%	7	7
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	无	7	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	无	7	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益	符合	3	3
		满意度	受益群众满意度	100%	7	7
			受益贫困人口满意度	100%		
合计					100	81